

Danield Štúr, odbor EIT  
Spuštění výroby  
Výroba  
Fotopřípravky  
Kontrola

Účetní doba: 01.10.2025 - 31.12.2025  
Identifikace: 1005-ZG5 003  
Dokument: 11-10-2025

## ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRVNÍHO PARALELNÍHO PŘIPOJENÍ

Požadavek na uzavření dodatku ke smlouvě / žádost o připojení č. 4122068232

Vážení,

žádáme vás o uzavření dodatku k žádosti o připojení č. 4122068232 v místě Pražská 1087, kat. území Sušice nad Otavou, parc. č. 97, 34201 Sušice.

S ohledem na skutečnost, že v průběhu roku 2025 nastaly komplikace v oblasti stavebního řízení na straně města Sušice a došlo ke změnám v administraci dotační podpory (Modernizační fond – program RES+), není možné dodržet původní termín realizace.

**Žádáme o stanovení nového termínu prvního paralelního připojení do 28. 2. 2026.**

### Aktuálně dokončené kroky

- Projektová dokumentace byla předána a odsouhlasena ČEZ Distribucí.
- Byly získány veškeré podklady pro podání společného územního a stavebního řízení.
- Byla zajištěna firma pro osazení signalizace H27 (realizace říjen 2025).
- Požadavek OIP na doplnění záchytného systému byl akceptován a je připraven k realizaci.

### Navazující harmonogram kroků

- 10/2025
  - Realizace osazení signalizace H27.
  - Instalace záchytného systému dle požadavku OIP (nezbytné pro kolaudaci).
- 11/2025
  - Podání žádosti o vydání SIM karty pro komunikaci výrobny.
  - Příprava aktualizace místního provozního předpisu trafostanice (MPP).
- 12/2025
  - Aktualizace a schválení MPP trafostanice.
  - Zadání požadavku na zákres výrobny do provozní dokumentace ČEZ Distribuce.
  - Uzavření stavebních kroků vázaných na rozhodnutí města Sušice.

- 01/2026
  - Revize výrobny a trafostanice, zpracování výchozí zprávy.
  - Dokončení dokumentace skutečného provedení.
  - Příprava protokolů o nastavení ochran a měření (MTP).
- 02/2026
  - Funkční zkoušky komunikace výrobny s distribuční soustavou.
  - Odevzdání kompletních podkladů (MPP, skutečné provedení, nastavení ochran, revizní zprávy).
  - První paralelní připojení výrobny (nejpozději do 28. 2. 2026).

Věříme, že naše žádost o prodloužení bude zohledněna a umožní dokončení projektu v souladu se smluvními a legislativními požadavky.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

V Sušici dne 29.9.2025

Za Plastic Systems s.r.o.

Jiří Fabšic